

PROVINCIA DI BERGAMO



COMUNE DI SERIATE

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO
IDROTERMOSANITARIO E TERRAZZE DEL CONDOMINIO “DON
BOSCO” DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 7.**

CUP: E42D24000120004

CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO

ALLEGATO 6

14 maggio 2025

Rev. A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI IN Via Don Bosco a Seriate (BG) - versione 0
--

SVILUPPO TEMPO UTILE IN GIORNI		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20		21	22	23	24	25		26	27	28	29	30
	LAVORAZIONI																																			
1	Allestimento Cantiere, con posa del ponteggio, recinzioni e wc di cantiere																																			
2	Pulizia copertura da materiali residui, guiane vecchie, vetro e mucillaggine. Taglio guaina ardesiata esistente per favorire la fuoriuscita di acqua e saldatura alla sottostante ad asciugura completata. Rimozione delle lattonerie in copertura e accatastamento per scarico																																			
3	carico e scarico di tutto il materiale per i lavori in copertura quali isolante Neostir 029 200 ECO, membrana sintetica realizzata in polielefina FLAGON EP/PR-F con accoppiata sulla faccia inferiore feltro non tessuto di poliestere da 200 g/m2, cappellotto in lamiera preverniciata (sviluppo 100 cm) colore testa di moro																																			
4	lavori in copertura: posa di strato isolante Neostir posato sopra la guiana esistente, posa della membrana sisntetica incollata sullo strato isolante e fissata meccanicamente al perimetro. Posa del cappellotto in lamiera preverniciata colore testa di moro compreso fissaggio																																			
5	lavori sulle terrazze: rimozione parapetto e del cappellotto, taglio per un'altezza di 30 cm del cappotto esistente e rimozione, posa di strato isolante Neostir posato sopra la guiana esistente, posa della membrana sisntetica incollata sullo strato isolante e fissata meccanicamente al perimetro. Posa del cappellotto in lamiera preverniciata colore testa di moro compreso fissaggio, ripristino del cappotto esistente precedentemente tolto dello spesso di 8,0 cm in xps, posa cappellotto e rimontaggio parapetto																																			
6	lavori in centrale termica																																			
7	Smontaggio cantiere																																			